

CALENDRIER DES DÉMÉNAGEMENTS

Pour accompagner l'ouverture du nouvel Hôpital, une première vague de transferts et déménagements progressifs est organisée.

Ce calendrier a pour objectif de vous aider à **anticiper et accompagner sereinement cette transition.**

ÉTAPES DÉJÀ FRANCHIES

DATE	SERVICE	LIEU
16 juin	Ouverture de la plateforme logistique LOGIPHARMA	Delépine
15-18 juillet	Transfert des soins de support	Nouvel Hôpital - 1 ^{er} étage
21-22 juillet	Transfert de la stérilisation de Bagatelle (vague 1)	Nouvel Hôpital - Niveau -2
21 au 25 juillet	Endoscopie : transfert d'un ampli de brillance (tests radioprotection blocs), installation et qualification de 4 armoires ESSET	Nouvel Hôpital - Niveau -1
2 et 3 septembre	Transfert du laboratoire et automates (vague 1)	Nouvel Hôpital - Niveau 0

POINTS CLÉS POUR LES ÉQUIPES

» Continuité des soins

Les activités d'urgence sont maintenues, avec une bascule progressive des blocs et de la maternité

» Coordination

Chaque transfert est accompagné par les cadres de service et les référents techniques

» Communication

Des points réguliers seront diffusés pour ajuster le calendrier et informer des consignes pratiques

HÔPITAL BAGATELLE 2028 ACTUALITÉS

SEPT/OCT
2025

NOUVELLES ÉTAPES PRINCIPALES À VENIR

DATE	SERVICE	LIEU
15 septembre	ARRÊT ACTIVITÉ PROGRAMMÉE DU BLOC GÉNÉRAL	
15 septembre	Transfert 1 ^{ère} partie du bloc opératoire + SSPI	Nouvel Hôpital - Niveau -1
	Dépôt de sang dans la nouvelle banque	Nouvel Hôpital - Niveau 0
16 septembre	Bloc endoscopie arrêt et transfert	Nouvel Hôpital - Niveau -1
15 et 17 septembre	MAINTIEN DE L'ACTIVITÉ D'URGENCE DONT CÉSARIENNES DANS LE BLOC ACTUEL	
17 septembre	Transfert des salles de naissance (dès 7h)	Nouvel Hôpital - Niveau -1
	Bascule de l'activité d'urgence obstétricale (9h)	Nouvel Hôpital - Niveau 0
	Transfert 2 ^e partie du bloc opératoire (dont salle de césarienne)	Nouvel Hôpital - Niveau 0
	Transfert USC (USIP)	Nouvel Hôpital - RDC
	Transfert Dépôt de sang	Nouvel Hôpital - RDC
18 septembre	REPRISE DE L'ACTIVITÉ PROGRAMMÉE DU BLOC GÉNÉRAL ET ENDOSCOPIE	
18 et 19 septembre	Transfert de la maternité	Hôpital Bagatelle - 2 ^e étage
	Ouverture Néonatalogie	Hôpital Bagatelle - 2 ^e étage
19 septembre	Transfert du bureau + salle de rééducation de la Maison des consultations	Nouvel Hôpital - 1 ^{er} étage
	Transfert des chambres de garde du 5 ^e étage	Nouvel Hôpital - Niveau -1
22 et 23 septembre	Transfert du bloc opératoire HIARP (chirurgie orthopédique) et UCA (ORL et orthopédie)	Nouvel Hôpital - Niveau -1
24 septembre	Transfert unité et patients HCC	Hôpital Bagatelle - 3 ^e étage
	Transfert des consultations de chirurgie orthopédie	Maison des consultations - 1 ^{er} étage - Secteur 5
	Transfert des consultations de douleurs	Maison des consultations - 1 ^{er} étage - Secteur 6
	Transfert Equipe Mobile de Soins Palliatifs	Hôpital Bagatelle - 5 ^e étage (à la place des chambres de garde)
25 septembre	Transfert Unité Soins Palliatifs et patients	Nouvel Hôpital - 1 ^{er} étage
26 septembre	Transfert de la stérilisation HIARP (vague 2)	Nouvel Hôpital - Niveau -2
	Transfert unité MAU 3	Nouvel Hôpital - 1 ^{er} étage
29 septembre	Transfert unité et patients MAU 2	Nouvel Hôpital - 1 ^{er} étage
30 septembre	Transfert Urgences (dès 6h) et bascule de l'accueil (9h)	Nouvel Hôpital - RDC
	Mise en service du plateau d'imagerie des urgences (scanner neuf, salle radio Stefanix)	Nouvel Hôpital - RDC
	Transfert UHCD (fin de matinée) et patients UHCD	Nouvel Hôpital - RDC
	Transfert du laboratoire et automates (vague 2)	Nouvel Hôpital - RDC
	Transfert des consultations d'échographie cardiaque	Nouvel Hôpital - RDC
	Transfert unité et patients MAU 1	Nouvel Hôpital - 1 ^{er} étage
2 octobre	Transfert bureaux transversaux de l'HIARP (dont Direction des soins)	Nouvel Hôpital - 1 ^{er} étage
23 octobre	Ouverture de la réanimation	Nouvel Hôpital - RDC

La réussite de cette transition repose sur la mobilisation de tous, afin de garantir qualité et sécurité pour nos patients